| DETALLE_PROYECTO CICLO | DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE | DETALLE_PROYECTO FOLIO | DETALLE_PROYECTO CATEGORIA | DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO | DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO | DETALLE_PROYECTO NOMBRE | DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE | DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE | DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION | DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION | DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA | DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA | DETALLE_PROYECTO MUJERES | DETALLE_PROYECTO HOMBRES | DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS | DETALLE_PROYECTO METAS | DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA | DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS | DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO | DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO | AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO | AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO | AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO | AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO | AVANCE_FINANCIERO PAGADO | AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS | AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS | FOTOS CARPETA_FOTOS | ESTATUS ESTATUS | FLUJO FLUJO | OBSERVACIONES OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES OBSERVACIONES_REVISIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | | 1 | MOR220402204821 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ft1: 1(ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0)} | "Puente Grande Las Animas" Municipio de Yecapixtla, Morelos. | 17 | Morelos | 30 | Yecapixtla | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Yecapixtla | 30-ZU-0267-2022 | S | | 5200 | 4200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DEFENSA SIN NUMERO, lon:-98.863285, lat:18.8791782}} | 27-10-2022 | 01-03-2023 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYE/PNR-02/2022, contratista:SISTEMAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN QUIKA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2204821/proyecto_INICIO, 2204821/proyecto_PROCESO, 2204821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2023 | | 1 | MOR220402204231 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ft1: 1(ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0)} | "Casa de Cultura (anexo posterior de Templo y Excomenta)" Municipio de Yecapixtla, Morelos. | 17 | Morelos | 30 | Yecapixtla | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Yecapixtla | 30-ZU-0266-2022 | S | | 5200 | 4200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:474.26, meta_modificada:474.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:calle 2 de abril, lon:-98.864866, lat:18.8825381}} | 27-10-2022 | 01-03-2023 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYE/PNR-01/2022, contratista:VIANNEY ROSARIO TABARES, convocante:MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, monto:2700000.0, importe_modificado:2700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:474.26}} | {2204231/proyecto_INICIO, 2204231/proyecto_PROCESO, 2204231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |